

Bauzeitenplanung

Stand: 13.5.1999

Zeit	Arbeit	Bemerkung	Status per 13.5.99
28.4.99	Estrich	Vergabe	Verzögerung !
30.4.99	Begehung	wg. Zuschuß	Verzögerung !
ab 8.5.99	Decke in Fitnessraum und Archiv	selbst	
Anfang Mai	Spachteln der Rigips- platten	Vergabe	
ab 17.5.	Vorarbeiten Fliesen + Fliesen legen	Vergabe (ca. 14 Tage)	
im Mai	Dachreparatur + Fenster setzen	Vergabe	
Mitte Mai	Installation Sanitär Montage Toiletten +Armaturen Waschbecken und Zubehör Elektro	. Vergabe Fa. Kruft selbst selbst	
Juni	Tapete kleben + Streichen Türen WC-Kabinen	selbst Vergabe Vergabe	
Mai/Juni	Hof räumen Durchbruch Tür	Vergabe	
ab Juli (bis September)	Clubraum umbauen - Fenster stemmen - Verbretterung - Decke - Theke - Beleuchtung	selbst	
1.7. - 13.8.99	SCHULFERIEN		
Ende Juli	Durchbruch Sanierung alte Duschräume		
August/ Sept.	Umzug Werkstatt - Räumen und Streichen	selbst	
OKTOBER 1999	FERTIGSTELLUNG !		

Arbeitszeiten:

Samstag. vormittags ab 9.30 Uhr, Dienstag: abends ab 1700 Uhr.

Am besten vorher "Kalle" Müller oder Architekt Stefan Pietzsch fragen.